Rapport de vérification

N° 069394422601R001

Référence client

Appareils et accessoires de levage - Vérification générale périodique

Entreprise

MAG SCENE
Parc D Activites Ouest 36 Rue du Brule
42100 ST ETIENNE
Latitude : 45.43120, Longitude : 4.37421

ELINGUES CABLE PARTIEL

AVEC OBSERVATION

Adresse de facturation

MAG SCENE
Parc D Activites Ouest 36 Rue du Brule
42100 ST ETIENNE

Lieu de vérification

MAG SCENE
Parc D Activites Ouest 36 Rue du Brule
42100 ST ETIENNE

Périodicité | ANNUELLE

Dates de vérification | 09/04/2026 au 10/04/2026

Nom et visa du signataire | MONTET RENAUD

Pièces jointes

Observation(s) | Observation(s) constatée(s)

Date du rapport | 28/04/2026

Reproduction partielle interdite sans accord écrit de DEKRA
Listes des implantations et portées de l'accréditation disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac INSPECTION n°3-105

DEKRA

DEKRA Industrial SAS,
Siège Social : PA Limoges Sud Orange, 19 rue Stuart Mill, CS 70308, 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr - N°TVA FR 44 433 250 834
SAS au capital de 25 060 000 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120 B

ACT EXPLOIT LOIRE ET HAUTE-LOIRE
65 rue de la Talaudière
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. : 04.72.78.13.58
SIRET :43325083400010

Préambule

***N**ous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident.*

***E**laboré selon un processus défini dans le système de management Qualité DEKRA, conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention.*
Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements.

***N**os observations décrivent l'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient. D'autre part, l'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, l'installation ou l'équipement ne présentait pas d'anomalie en rapport avec l'objet de la mission. Bien entendu, si une vérification n'a pas pu être effectuée, cette information est mentionnée et justifiée.*

***D**'une façon générale, les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations recueillies, des conditions de vérification et des constats réalisés à la date de notre intervention.*

***P**our obtenir des renseignements complémentaires sur le contenu du rapport, nous vous prions de vous adresser au responsable de l'agence dont les coordonnées figurent au bas de la première page en rappelant le numéro de ce rapport.*

***S**auf réception de votre avis contraire par courrier dans un délai de deux mois à compter de la date du rapport indiquée en page de garde, le contenu de ce rapport sera considéré comme définitivement approuvé.*

Propriété, conservation.- Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l'archivage et la conservation. En particulier, lorsque le rapport est établi dans le cadre de vérifications réalisées pour répondre à une prescription réglementaire définie par le code du travail, Il doit être conservé dans les conditions définies par l'article D.4711-3 : "*Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.*"

Confidentialité.- Sauf demande particulière des ministères en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à son établissement, qu'avec l'accord préalable du client.

Identification des équipements. Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système d'identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d'appareils vérifiés est alors mentionné. En cas d'anomalie, l'appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l'observation.

Sommaire

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS....4

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS 5

Vérification générale d'appareils de petits équipements divers et de moyens de protection 5

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

*Un * placé devant le N° signale une observation antérieure.*

N°	Point de contrôle	Observation	Page

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS

VÉRIFICATION GÉNÉRALE D'APPAREILS DE PETITS ÉQUIPEMENTS DIVERS ET DE MOYENS DE PROTECTION

1	élingue 0,50m 1 Elingue câble 1 t LIFT 24LM11-15-0014	Matériel défectueux (âme dégradée), utilisation déconseillée *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-001-9*	5
2	élingue 4,00m 1 Elingue câble 1000 kg Sans marque identifiée 40-239	Matériel défectueux (brins coupés), utilisation déconseillée *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-001-2*	6
3	élingue 3,00m 1 Elingue câble Sans 30/214	Matériel défectueux, utilisation déconseillée *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-001-1*	8
4	élingue 3,00m 1 Elingue câble 1000 kg LIFT 24LM11-20-0013	Matériel défectueux (âme déteriorée), utilisation déconseillée *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-001-3*	8
5	élingue 3,00m 1 Elingue câble 1000 kg LIFT 24LM11-20-0007	Matériel défectueux (âme déteriorée), utilisation déconseillée *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-001-4*	9
6	élingue 3,00m 1 Elingue câble 1000 kg LIFT 24LM11-20-0001	Matériel défectueux (âme dégradée), utilisation déconseillée *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-001-5*	9
7	élingue 3,00m 1 Elingue câble 1000 kg LIFT 24LM11-20-0016	Matériel défectueux (âme textile dégradée), utilisation déconseillée *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-001-6*	9
8	élingue 3,00m 1 Elingue câble 1000 kg LIFT 24LM11-20-0039	Matériel défectueux (âme déteriorée), utilisation déconseillée *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-001-7*	9
9	élingue 3,00m 1 Elingue câble 1000 kg LIFT 24LM11-20-0079	Matériel défectueux (âme déteriorée), utilisation déconseillée *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-001-8*	9
10	élingue 10m 1 Elingue câble 1000 kg LIFT 22P03-5-0018	Gaine dégradée et déformation du câble. *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-001-10*	10

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS

VÉRIFICATION GÉNÉRALE D'APPAREILS DE PETITS ÉQUIPEMENTS DIVERS ET DE MOYENS DE PROTECTION

VERIFICATIONS

- **élingue 0,50m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble LIFT 22L9-6-0153	09/04/2026	LEVM001	0,5	1 t		
1 Elingue câble LIFT 22L09-6-0091	09/04/2026	LEVM001	0,5	1 t		
1 Elingue câble 1 LIFT 24LM11-15-0014	10/04/2026	LEVM001	0,5	1 t		

- **élingue 6M**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble Sans marque identifiée 05102	10/04/2026	LEVM001	6	0,9 t		

- **élingue 2 m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
3 Elingue câble CA 10092	10/04/2026	LEVM001	1	1500 kg		

1 Matériel défectueux (âme dégradée), utilisation déconseillée
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-001-9

- **élingue 1,50m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble RIG LIFT RL 0037-2-11	10/04/2026	LEVM001	1,5	1000 kg		
1 Elingue câble RIG LIFT RL 0037-2-47	10/04/2026	LEVM001	1,5	1000 kg		
1 Elingue câble RIG LIFT RL 0037-2-37	10/04/2026	LEVM001	1,5	1000 kg		
1 Elingue câble RIG LIFT RL 0037-2-30	10/04/2026	LEVM001	1,5	1000 kg		
1 Elingue câble RIG LIFT RL 0037-2-15	10/04/2026	LEVM001	1,5	1000 kg		
1 Elingue câble RIG LIFT RL 0037-2-34	10/04/2026	LEVM001	1,5	1000 kg		

- **élingue 2,50m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble RIG LIFT RL 1101-60-103	10/04/2026	LEVM001	2,5	1000 kg		

- **élingue 4,00m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble Sans marque identifiée 44600-0041	10/04/2026	LEVM001	4	1500 kg		
1 Elingue câble 2 Sans marque identifiée 40-239	10/04/2026	LEVM001	4	1000 kg		

2 Matériel défectueux (brins coupés), utilisation déconseillée
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-001-2

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble Sans marque identifiée 44600-0055	10/04/2026	LEVM001	4	1500 kg		

- **élingue 2,00m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble Sans marque identifiée 44600-0034	10/04/2026	LEVM001	5	1500 kg		

- **élingue 5,00m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble CSF 50-246	10/04/2026	LEVM001	5	1500 kg		
1 Elingue câble Sans 50-252	10/04/2026	LEVM001	5	Non indiquée		
1 Elingue câble TEMA 50-258	10/04/2026	LEVM001	5	1500 kg		
1 Elingue câble CSF 50-260	10/04/2026	LEVM001	5	1500 kg		
1 Elingue câble Sans 50-261	10/04/2026	LEVM001	5	1500 kg		
1 Elingue câble CA 045/49	10/04/2026	LEVM001	5	1500 kg		
1 Elingue câble CA 045/45	10/04/2026	LEVM001	5	1500 kg		
1 Elingue câble TEMA 50-100	10/04/2026	LEVM001	5	1500 kg		
1 Elingue câble TEMA 50-103	10/04/2026	LEVM001	5	1500 kg		
1 Elingue câble TEMA 50-096	10/04/2026	LEVM001	5	1500 kg		
1 Elingue câble Sans marque identifiée 44600-0049	10/04/2026	LEVM001	5	1500 kg		

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble Sans marque identifié 44600-0045	10/04/2026	LEVM001	3	1500 kg		

- **Elingue 0,9 m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble Sans 506	09/04/2026	LEVM001	0,9	1000 kg		
1 Elingue câble Sans 536	09/04/2026	LEVM001	0,9	1000 kg		

- **élingue 3,00m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble CSF 30220	10/04/2026	LEVM001	3	1500 kg		
1 Elingue câble 3 Sans 30/214	10/04/2026	LEVM001	3	Non indiquée		
1 Elingue câble LIFT 23P01-1-0070	10/04/2026	LEVM001	3	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 23P01-1-0060	10/04/2026	LEVM001	3	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 23P01-1-0014	10/04/2026	LEVM001	3	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 23P01-1-0029	10/04/2026	LEVM001	3	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 23P01-1-0151	10/04/2026	LEVM001	3	1000 kg		
1 Elingue câble 4 LIFT 24LM11-20-0013	10/04/2026	LEVM001	3	1000 kg		

3 Matériel défectueux, utilisation déconseillée
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-001-1

4 Matériel défectueux (âme déteriorée), utilisation déconseillée
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-001-3

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble 5 LIFT 24LM11-20-0007	10/04/2026	LEVM001	3	1000 kg		
1 Elingue câble 6 LIFT 24LM11-20-0001	10/04/2026	LEVM001	3	1000 kg		
1 Elingue câble 7 LIFT 24LM11-20-0016	10/04/2026	LEVM001	3	1000 kg		
1 Elingue câble 8 LIFT 24LM11-20-0039	10/04/2026	LEVM001	3	1000 kg		
1 Elingue câble 9 LIFT 24LM11-20-0079	10/04/2026	LEVM001	3	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 24LM11-20-0006	10/04/2026	LEVM001	3	1000 kg		

- **élingue 10m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble LIFT 23LM05-9-00023	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 24LM04-1-0044	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 23LM05-9-00001	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 23LM05-9-00007	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 23LM05-9-00004	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		

5 Matériel défectueux (âme déteriorée), utilisation déconseillée
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-001-4

6 Matériel défectueux (âme dégradée), utilisation déconseillée
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-001-5

7 Matériel défectueux (âme textile dégradée), utilisation déconseillée
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-001-6

8 Matériel défectueux (âme déteriorée), utilisation déconseillée
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-001-7

9 Matériel défectueux (âme déteriorée), utilisation déconseillée
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-001-8

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble LIFT 22P03-5-0039	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 22P03-5-0045	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 24LM04-1-0012	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 24LM04-1-0004	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 24LM04-1-0018	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 24LM04-1-0001	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 24LM04-1-0025	09/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 24LM04-1-0022	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 24LM04-1-0002	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 23LM05-9-00044	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble **10** LIFT 22P03-5-0018	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 24LM04-1-0037	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		
1 Elingue câble LIFT 24LM04-1-0050	10/04/2026	LEVM001	10	1000 kg		

- **élingue 2,20 m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble CA 045/23	10/04/2026	LEVM001	2,2	1500 kg		

10 Gaine dégradée et déformation du câble.
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-001-10