Rapport de vérification

N° 069394422601R005

Référence client

Appareils et accessoires de levage - Vérification générale périodique

Entreprise

MAG SCENE
Parc D Activites Ouest 36 Rue du Brule
42100 ST ETIENNE
Latitude : 45.43120, Longitude : 4.37421

2 pieds MAT'UP MT 470

AVEC OBSERVATION

Adresse de facturation

MAG SCENE
Parc D Activites Ouest 36 Rue du Brule
42100 ST ETIENNE

Lieu de vérification

MAG SCENE
Parc D Activites Ouest 36 Rue du Brule
42100 ST ETIENNE

Périodicité | ANNUELLE

Dates de vérification | 05/05/2026

Nom et visa du signataire | MONTET RENAUD

Pièces jointes

Observation(s) | Observation(s) constatée(s)

Date du rapport | 06/05/2026

Reproduction partielle interdite sans accord écrit de DEKRA
Listes des implantations et portées de l'accréditation disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac INSPECTION n°3-105

DEKRA

DEKRA Industrial SAS,
Siège Social : PA Limoges Sud Orange, 19 rue Stuart Mill, CS 70308, 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr - N°TVA FR 44 433 250 834
SAS au capital de 25 060 000 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120 B

ACT EXPLOIT LOIRE ET HAUTE-LOIRE
65 rue de la Talaudière
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. : 04.72.78.13.58
SIRET :43325083400010

Préambule

***N**ous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident.*

***E**laboré selon un processus défini dans le système de management Qualité DEKRA, conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention.*
Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements.

***N**os observations décrivent l'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient. D'autre part, l'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, l'installation ou l'équipement ne présentait pas d'anomalie en rapport avec l'objet de la mission. Bien entendu, si une vérification n'a pas pu être effectuée, cette information est mentionnée et justifiée.*

***D**'une façon générale, les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations recueillies, des conditions de vérification et des constats réalisés à la date de notre intervention.*

***P**our obtenir des renseignements complémentaires sur le contenu du rapport, nous vous prions de vous adresser au responsable de l'agence dont les coordonnées figurent au bas de la première page en rappelant le numéro de ce rapport.*

***S**auf réception de votre avis contraire par courrier dans un délai de deux mois à compter de la date du rapport indiquée en page de garde, le contenu de ce rapport sera considéré comme définitivement approuvé.*

Propriété, conservation.- Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l'archivage et la conservation. En particulier, lorsque le rapport est établi dans le cadre de vérifications réalisées pour répondre à une prescription réglementaire définie par le code du travail, Il doit être conservé dans les conditions définies par l'article D.4711-3 : "*Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.*"

Confidentialité.- Sauf demande particulière des ministères en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à son établissement, qu'avec l'accord préalable du client.

Identification des équipements. Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système d'identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d'appareils vérifiés est alors mentionné. En cas d'anomalie, l'appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l'observation.

Sommaire

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS....4

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS 5

Vérification générale d'appareils de levage de charge à bras et de leurs supports 5

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

*Un * placé devant le N° signale une observation antérieure.*

N°	Point de contrôle	Observation	Page

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS

VÉRIFICATION GÉNÉRALE D'APPAREILS DE LEVAGE DE CHARGE À BRAS ET DE LEURS SUPPORTS

1	MT 470 1 Pied à treuil 150 kg MAT'UP / MT470 51	câble déficient, légère oxydation , quelques brins de cassés et et quelques méplats . *Date de 1er Constat par DEKRA : 22/04/2024* *Identification Observation : 069394422401-010-1*	5
2	MT 470 1 Pied à treuil 150 kg MAT'UP 52	Quelques brins cassés sur le câble. *Date de 1er Constat par DEKRA : 03/04/2025* *Identification Observation : 069394422501-008-2*	5

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS

VÉRIFICATION GÉNÉRALE D'APPAREILS DE LEVAGE DE CHARGE À BRAS ET DE LEURS SUPPORTS

- **MT 470**

(1) *Nota : il appartient à l'utilisateur d'effectuer les essais correspondant à la capacité nominale avant utilisation des appareils pour lesquels la charge d'essai est nulle ou inférieure à la CMU.*

Désignation	Date de vérification	Mission Texte de référence	CMU Charge d'essais(1)	Caractéristiques
1 Pied à treuil 1 MAT'UP / MT470 51	05/05/2026	LEVM001 Arrêté du 1er mars 2004	150 kg 150 kg	Longueur de la voie de roulement : 4,7 hauteur de levage: 4,70 m
1 Pied à treuil 2 MAT'UP 52	05/05/2026	LEVM001 Arrêté du 1er mars 2004	150 kg 150 kg	Longueur de la voie de roulement : 4,7 hauteur de levage: 4,70 m

1 câble déficient, légère oxydation , quelques brins de cassés et et quelques méplats .
Date de 1er Constat par DEKRA : 22/04/2024
Identification Observation : 069394422401-010-1

2 Quelques brins cassés sur le câble.
Date de 1er Constat par DEKRA : 03/04/2025
Identification Observation : 069394422501-008-2